

平成23年度 注入工事実績一覧表

抑止杭有

工事番号	受注先	工事種別	施工地区	遠征	施工時期	日数 (日)	基礎形態	築年数 (年)	注入深さ (m)	沈下量 (mm)	注入量 (ℓ)	備考
23001	H-A社	リフトアップ	大阪府高石市	有	H23.04	10	布基礎	10	2.5	100	30,660	埋戻し部分産業廃棄物
23002	H-A社	リフトアップ	習志野市袖ヶ浦	無	H23.05	9	〆々基礎	新築	6.0	80	44,170	3.11震災液状化
23003	H-A社	リフトアップ	千葉市美浜区磯辺	無	H23.05	7	〆々基礎	新築	6.0	100	44,520	3.11震災液状化
23004	H-P社	リフトアップ	仙台市泉区鶴ヶ谷	有	H23.06	20	〆々基礎	10	3.0	310	48,510	3.11震災液状化
23005	H-A社	リフトアップ	浦安市美浜3	無	H23.07	8	〆々基礎	10	4.0	80	27,300	3.11震災液状化
23006	H-A社	リフトアップ	仙台市泉区紫山5	有	H23.07	6	〆々基礎	10	4.0	85	24,225	3.11震災液状化
23007	H-A社	リフトアップ	仙台市泉区南光台	有	H23.07	5	〆々基礎	1	4.0	100	24,780	3.11震災液状化
23008	H-AMA	沈下防止・PJ	仙台市泉区南光台南	有	H23.07	2・7	〆々基礎	16	3.0	150	4,000	3.11震災液状化
23009	H-AMB	PJ	仙台市泉区南光台南	有	H23.07	0・9	〆々基礎	20		90	0	3.11震災液状化
23010	H-AMC	沈下防止・PJ	白河市東三坂山	有	H23.07	1・1	〆々基礎	10	3.0	20	2,520	3.11震災側方応力
23011	H-AMD	沈下防止・PJ	仙台市泉区南光台東	有	H23.07	2・7	〆々基礎	17	4.0	85	8,505	3.11震災圧密沈下
23012	H-AME	沈下防止・PJ	多賀城市伝上山	有	H23.07	2・9	〆々基礎	15	4.0	65	6,300	3.11震災圧密沈下
23013	H-A社	リフトアップ	七ヶ浜町汐見台	有	H23.08	9	〆々基礎	8	4.0	100	41,020	3.11震災圧密沈下
23014	H-AMF	沈下防止・PJ	塩竈市袖野田町	有	H23.08	3・10	〆々基礎	14	3.0	100	10,395	3.11震災空洞化圧密
23015	H-A社	リフトアップ	仙台市宮城野区安養寺	有	H23.08	9	深基礎	11	4.0	80	33,810	3.11震災側方応力
23016	H-AMG	沈下防止・PJ	仙台市宮城野区岩切	有	H23.08	1・7	〆々基礎	8	3.0	115	4,200	3.11震災側方応力
23017	H-AMH	沈下防止	仙台市青葉区旭ヶ丘	有	H23.08	2	〆々基礎	10	3.0	40	7,560	3.11震災側方応力
23018	H-AMI	沈下防止・PJ	仙台市青葉区旭ヶ丘	有	H23.09	2・10	〆々基礎	19	3.0	165	15,750	3.11震災側方応力
23019	H-A社	リフトアップ	浦安市舞浜3	無	H23.09	15	〆々基礎	10	8.0	165	63,770	3.11震災液状化
23020	H-AMJ	沈下防止・PJ	仙台市泉区南光台南	有	H23.09	2・10	布基礎	30	3.0	100	6,000	3.11震災側方応力
23021	H-PMA	沈下防止	浦安市弁天1	無	H23.09	3・30	布基礎	1	4.0	100	21,000	3.11震災液状化
23022	H-A社	沈下防止	須賀川市季の郷	有	H23.10	5	〆々基礎	3	4.0	30	16,000	3.11震災側方応力
23023	H-A社	リフトアップ	仙台市青葉区桜ヶ丘	有	H23.10	5	〆々基礎	6	4.0	115	23,940	3.11震災液状化
23024	H-A社	リフトアップ	仙台市泉区南光台	有	H23.10	6	〆々基礎	2	4.0	60	19,215	3.11震災側方応力
23025	H-AMK	沈下防止・PJ	仙台市青葉区中山	有	H23.10	2・10	〆々基礎	14	3.0	110	9,450	3.11震災圧密沈下
23026	H-A社	リフトアップ	仙台市泉区住吉台	有	H23.10	6	〆々基礎	14	4.0	90	22,875	3.11震災側方応力
23027	H-A社	リフトアップ	仙台市泉区紫山5	有	H23.10	6	深基礎	2	4.0	100	25,305	3.11震災圧密沈下
23028	H-A社	リフトアップ	富ヶ谷町成田	有	H23.10	5	〆々基礎	10	4.0	80	18,375	3.11震災側方応力
23029	H-A社	PJ	厚木市長谷字清水	有	H23.10	17	布基礎	10		100	0	埋戻し部分不具合
											604,155	

