平成13年度　注入工事実績一覧表

工事番号	受注先	工事種別	施工地区	遠征	施工時期	日数（日）	基礎形態	築年数（年）	注入深さ（m）	沈下量（mm）	注入量（ℓ）	備考
13001	H-E社	新築	横浜市港南区	無	H13.06	2	ベタ基礎	0	2.0		6,000	L型擁壁埋戻し部分
13002	S-C社	防止	横浜市港南区	無	H13.07	2	L型擁壁	0	7.0	60	6,000	新築の擁壁が沈下
13003	S-A社	充填	横浜市戸塚区	無	H13.07	2	駐車場	5	4.0		4,000	隣接工事の影響
13004	Z-B社	土留	神奈川県葉山町	無	H13.08	14			9.0		80,000	H=9mの土留注入
13005	S-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	横浜市戸塚区	無	H13.09	1	ベタ基礎	0	4.5	35	4,000	基礎施工直後沈下
13006	S-B社	防止	神奈川県逗子市	無	H13.09	5	擁壁基盤	0	6.0		25,000	法面造成
13007	Z-B社	土留	横浜市保土ヶ谷区	無	H13.11	3			5.0		16,000	法面土留
13008	Z-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	川崎市麻生区	無	H13.12	6	L型擁壁	0	8.0	90	28,000	地盤支持力不足(盛土部)
13009	H-A社	新築	神奈川県小田原市	無	H14.01	4	ベタ、車庫	0	8.0		31,100	造成時、大岩塊混入
13010	S-C社	防止	横浜市港南区	無	H14.01	2	L型擁壁	0	7.0	60	6,500	新築の擁壁が沈下
13011	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	名古屋市守山区	有	H14.03	14	ベタ基礎	0	9.0	25	74,800	新築7棟
13012	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	東京都多摩市	無	H14.03	5	ベタ基礎	15	5.5	45	32,200	増築部分の沈下
											313,600	