平成14年度　注入工事実績一覧表

工事番号	受注先	工事種別	施工地区	遠征	施工時期	日数（日）	基礎形態	築年数（年）	注入深さ（m）	沈下量（mm）	注入量（ℓ）	備考
14001	H-A社	新築	横浜市港北区	無	H14.06	6	ベタ基礎	0	24.0		41,000	鋼砕盤あり他工法不可
14002	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	兵庫県津名郡	有	H14.06	5	布基礎	2	2.0	60	22,000	震災の亀裂影響
14003	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	埼玉県春日部市	有	H14.07	6	布基礎	10	4.0	35	30,600	Co塊混入の影響
14004	H-G社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	栃木県黒磯市	有	H14.07	6	布基礎	8	3.0	70	24,000	浸透桝の影響
14005	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	横浜市港南区	無	H14.07	6	布基礎	12	4.0	80	26,700	谷戸造成の不備
14006	H-A社	防止	横浜市金沢区	無	H14.08	5	布基礎	7	5.0		8,000	外構工事含む
14007	H-F社	新築	横浜市青葉区	無	H14.08	6	ベタ基礎	0	7.0		32,400	3棟基礎完成後注入
14008	S-A社	防止	横浜市神奈川区	無	H14.08	10			6.0		75,000	産廃撤去の土留注入
14009	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	千葉県佐倉市	有	H14.09	6	ベタ基礎	8	7.0	50	47,000	盛土厚、傾斜の影響
14010	Z-C社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	神奈川県逗子市	無	H14.09	7	ベタ基礎	3	3.5	40	26,800	柱状改良長不足
14011	H-F社	新築	横浜市青葉区	無	H14.10	7	ベタ基礎	0	7.0		38,400	3棟基礎完成後注入
14012	H-H社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	岩手県山田町	有	H14.10	7	布基礎	7	7.0	80	28,600	河川敷き跡地
14013	H-E社	新築	神奈川県鎌倉市	無	H14.10	1	ベタ基礎	0	3.0		4,000	L型擁壁埋戻し部分
14014	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	横浜市神奈川区	無	H14.11	10	ベタ基礎	15	11.0	230	51,000	室内から施工
14015	H-A社	新築	神奈川県鎌倉市	無	H14.11	1	ベタ基礎	0	3.0		5,000	L型擁壁埋戻し部分
14016	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	奈良県奈良市	有	H14.11	6	布基礎	17	6.0	50	24,800	浸透力の高さ、盛土勾配の影響
14017	H-F社	新築	横浜市青葉区	無	H14.12	5	ベタ基礎	0	7.0		28,800	3棟基礎完成後注入
14018	H-I社	新築	東京都大田区	無	H14.12	2	ベタ基礎	0	7.0		9,000	基礎完成後注入2t
14019	H-I社	新築	横浜市港南区	無	H14.12	3	ベタ基礎	0	5.5		12,000	表層改良含む
14020	H-A社	防止	東京都大田区	無	H15.01	10	地中梁	7	4.5	20	20,000	土間補修含む
14021	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	横浜市青葉区	無	H15.02	7	布基礎	10	5.0	60	34,500	L型擁壁埋戻し部分
14022	H-H社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	岩手県滝沢村	有	H15.03	6	ベタ基礎	3	8.0	80	25,000	JRの補償工事
14023	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	川崎市高津区	無	H15.03	6	布基礎	10	4.0	50	26,800	L型擁壁埋戻し部分
											641,400	