平成16年度　注入工事実績一覧表

工事番号	受注先	工事種別	施工地区	遠征	施工時期	日数（日）	基礎形態	築年数（年）	注入深さ（m）	沈下量（mm）	注入量（ℓ）	備考
16001	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	神奈川県藤沢市	無	H16.04	8	ベタ基礎	10	4.5	110	38,500	L型擁壁埋戻し部分
16002	H-C社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	東京都調布市	無	H16.05	12	布基礎	20	6.0	90	51,000	浸透桝と排水管漏水
16003	H-A社	防止	東京都府中市	無	H16.05	1	ﾌﾞﾛｯｸ擁壁	20	4.0	100	4,000	旧用水路跡
16004	Z-D社	防止	神奈川県葉山町	無	H16.06	6	布基礎	12	8.0		40,000	3棟法面滑り防止
16005	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	川崎市高津区	無	H16.07	4	布基礎	10	4.0	50	26,800	L型擁壁埋戻し部分
16006	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	横浜市西区	無	H16.09	10	ベタ基礎	17	9.0	90	60,270	深基礎内部盛土
16007	H-C社	新築	埼玉県草加市	無	H16.09	10	ベタ基礎	0	18.0	80	41,370	レスﾋﾟｰ先端注入
16008	S-D社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	秋田県秋田市	有	H16.09	6	布基礎	8	9.0	90	39,480	柱状改良、表層改良
16009	H-F社	防止	神奈川県葉山町	無	H16.09	4	土留	3	3.0		14,040	法面防護
16010	S-E社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	鳥取県東郷町	有	H16.10	11	ﾍﾞﾀ、布複合	3	14.0	80	80,000	鋼管杭不到達
16011	H-D社	防止	横浜市都筑区	無	H16.11	11	工場土間	25	17.0	200	142,800	支持力不足、過荷重
16012	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	横浜市鶴見区	無	H16.11	6	布基礎(3F)	10	14.0	45	40,250	給水管漏水と軟弱盛土
16013	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	横浜市鶴見区	無	H16.11	6	ベタ基礎	10	14.0	45	37,450	軟弱盛土と隣地影響
16014	H-A社	防止	横浜市鶴見区	無	H16.11	3	ベタ基礎	10	14.0		19,600	軟弱盛土
16015	M-A	防止	逗子市新宿	無	H16.12	15	ﾀｲﾙ土間他	8	6.0		80,102	ﾏﾝｼｮﾝ外構空洞化
16016	S-F社	防止	川崎市麻生区	無	H16.12	1	総地下室	0	3.0		4,900	新築地下室埋戻部分
16017	S-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	横浜市神奈川区	無	H16.12	8	布基礎	20	6.0	45	45,290	隣接造成工事の影響
16018	H-A社	防止	海老名市国分西	無	H17.01	2	高、布複合	10	2.0		9,800	埋戻し部分の空洞化
16019	H-C社	防止	渋谷区富ヶ谷	無	H17.01	3	高、布複合	0	3.0		14,000	埋戻し部分補強
16020	H-C社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	横浜市緑区長津田	無	H17.01	9	布基礎	10	6.0	40	40,180	L型擁壁埋戻し部分
16021	H-F社	法面	葉山町下山口	無	H17.02	6	崖地		4.0		21,060	法面崩壊対策
16022	H-D社	防止	横浜市港北区高田東	無	H17.02	3	布基礎	17	3.0	20	11,760	沈下抑止鋼管使用
16023	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	四日市市川島町	有	H17.03	7	高、布複合	10	6.0	50	44,748	浄化槽埋戻し影響
16024	H-F社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	横浜市中区本牧満坂	無	H17.03	8	布基礎(無筋)	30	6.0	110	15,435	間隙注入とﾗｯﾌﾟﾙ工法の混合
											922,835	